



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIU CAI COMUNICATII SI RETELE EDILITARE
Nr. 120385/06.12.2023

Pentru : **DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2030**

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind stadiul implementării proiectului **“Reconfigurarea axei de transport public: str. Gării - Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – Str. Năsăudului”**

Pentru acest obiectiv a fost semnat contractul de executie lucrari 101/L din 06.06.2022, cu Asocierea MIS GRup SRL – ELECTROGRUP SA, prin liderul Asocierii MIS GRUP SRL, cu sediul în localitatea loc. Maieru, sat Anieș, jud. Bistrița-Năsăud, în valoare de 38.193.055,29 lei fără TVA și majorat conform Actelor adiționale nr.1, 2 și 3 la valoarea de 49.864.166,74 fără TVA (în care au fost inclusa valoarea lucrarilor suplimentare conform dispozițiilor de șantier și ajustările conform OUG 64/2022).

În perioada de execuție a lucrărilor, a apărut necesitatea contractării unor lucrări suplimentare, care nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului de executie, justificate în memoriile tehnice aferente la dispozițiile de șantier și care nu au fost cuprinse în oferta executantului.

Aceste lucrări suplimentare au fost contractate cu ASCENSOR ADVERTISING SRL, cu sediul în mun. Bistrița, str. Calea Moldovei, nr.1, jud. Bistrița-Năsăud, conform contract de furnizare nr. 82/L/21.06.2023 având valoarea de 573.318 lei fără TVA.

Stadiul fizic al lucrărilor pentru acest obiectiv este la aceasta data 55%. Menționăm faptul că contractul de lucrări avea termenul de execuție 24 de luni, iar ordinul de începere al acestora fost dat în data de 04.07.2022.

Acest procent de execuție se datoreaza faptului că pe parcursul execuției lucrării au apărut o serie de factori care au dus la imposibilitatea încadrării în termenul contractului de finanțare al lucrarilor, 30.12.2023, astfel:

- dese interferențe de lucrări suprapuse pe același amplasament;

- lucrări de relocări și înlocuiri de conducte și branșamente de gaze naturale executate de deținătorul de rețele de distribuție gaz, executate prin alt contract decât cel al MIS GRUP, pentru următoarele străzi :

- Bdul. Decebal – suprapunere 35% din traseu;
- Str. Andrei Mureșanu - suprapunere 100% din traseu;
- Str. Năsăudului – suprapunere 100% din traseu;

- lucrări de relocări și înlocuiri de conducte și bransamente la rețeaua de distribuție apă executate de deținătorul de rețele pentru următoarele străzi:

- Str. Gării – suprapunere circa 25 % din traseu;
- Bdul Decebal – suprapunere 100% din traseu;
- Str. Năsăudului – suprapunere 100% din traseu;

- lucrări de relocări și înlocuiri rețea fibră optică executate prin alt contract decât cel al MIS GRUP pentru tot traseul Reconfigurării axei de transport;

- modificări de natură tehnică aparute pe parcursul execuției în vederea adaptării soluțiilor tehnice la situația din teren, rezolvate prin dispoziții de șantier, dintre care amintim: modificarea tipului de pavaj, soluții noi în ceea ce privește realizarea racordurilor electrice și a curenților slabi (subtraversări prin foraje), racordarea proprietăților cu lucrările noi executate, etc.

- multiple lucrări de intervenție (reparații) la rețelele existente;
- corelarea celor două contracte de lucrări

Perioada de execuție nu a avut în calcul cele precizate mai sus, 45% din aceste lucrări suprapunându-se cu lucrările contractuale, pe parcursul anului 2023, iar consecințele acestora s-au transpus în:

- întârzieri a lucrărilor la parte carosabilă: Str. Gării, bdul Decebal și Andrei Mureșanu

- întârzieri a lucrărilor la execuția trotuarelor împreună cu lucrările adiacente acestora, respectiv: iluminat public, piste de biciclete, rețea fibră optică, etc.

Mai mult, pentru toate aceste lucrări, din cauza întârzierii începerii acestora cumulat cu situațiile de criză aparute pe parcursul derulării contractului (criza Covid, criza Război Ucraina) s-a devansat foarte mult termenele de livrare a materialelor (pavaj piatră naturală, stații de autobuz, stalpi de iluminat, corpuri de iluminat, etc.)

Ținând cont de cele precizate mai sus și faptul că următoarea perioadă este de timp friguros (nu se pot executa lucrări umede până după 15 martie) considerăm necesară prelungirea contractului de finanțare, până la terminarea lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, care estimăm că va fi încheiată până la data 30.08.2024.

DIRECTOR EXECUTIV
Lia IVĂȘCU



ȘEF SERVICIU
Nicoleta BRETȚELEAN

